

都市再生整備計画及び社会資本総合整備計画
事後評価シート

第3期富岡志岐地区

令和3年3月

熊本県苓北町

様式2-1 評価結果のまとめ

都道府県名	熊本県		市町村名	苓北町		地区名	第3期富岡岡岐地区			面積	470ha			
交付期間	平成28年度～令和2年度		事後評価実施時期	令和2年度		交付対象事業費	172.8百万円	国费率	0.4					
1)事業の実施状況	事業名													
	当初計画に位置づけ、実施した事業	基幹事業	地域生活基盤施設(二の丸広場、出丸広場、大手門広場、追手門広場、志岐城記念広場(仮称))、既存建造物活用事業(富岡港キーステーション整備)											
		提案事業	地域創造支援事業(富岡吉利支丹供養費千人塚公園)、まちづくり活動推進事業(ペーロン体験事業、歴史セミナー、広報活動支援・情報発信)											
	当初計画から削除した事業	基幹事業	地域生活基盤施設(出丸広場、追手門広場)					削除/追加の理由		削除/追加による目標、指標、数値目標への影響				
		提案事業	地域創造支援事業(富岡吉利支丹供養費千人塚公園)					提案事業から基幹事業に変更		影響なし				
		新たに追加した事業	基幹事業	地域生活基盤施設(駐車場)富岡吉利支丹供養費千人塚公園					提案事業から基幹事業に変更		影響なし			
	提案事業	なし												
交付期間の変更	当初	平成28年度～令和2年度		交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響		-								
変更	-													
2)都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況	指標		単位	従前値	目標値		数値		目標達成度	1年以内の達成見込み	効果発現要因(総合所見)	フォローアップ予定時期		
	指標1	本町における主要な拠点施設(苓北町歴史資料館)の年間来館者数	人/年	647	H26	5,666	R2	モニタリング	評価値	2,474	△	あり	評価年はコロナ禍による影響で減少しているが、前年までは来館者数は増加傾向にあり、ハード整備とソフト事業により一定の効果があったと思われる。	令和3年5月
	指標2	長崎・天草航路の利用者数	人/年	14,285	H26	14,942	R2	モニタリング	評価値	4,698	×	あり	評価年はコロナ禍による影響で長崎・天草航路の利用者は大幅に減少しているが、前年までも利用者数は年々減少しており、航路自体のPR不足や航路を利用した長崎、天草での観光商品が不足していたものと考えられる。	令和3年5月
3)その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況	指標		単位	従前値	目標値		数値		目標達成度※1	1年以内の達成見込み	効果発現要因(総合所見)	フォローアップ予定時期		
	その他の数値指標1	ボランティアガイド協会の会員数	人	30	H27	/		モニタリング	評価値	27	/	/	ボランティアガイドの登録者数は安定して推移しており、住民が主体となった観光地としてのまちづくりの機運は醸成されている。	令和3年5月
	その他の数値指標2	みなとオアシス富岡によるイベント来訪者数(土曜港市ぎずなマルシェ)	人	-	-	/		モニタリング	評価値	4,021	/	/	苓北町富岡港船客待合所『きずなステーション』で展開する『みなとオアシス富岡』事業において、各種イベントが開催され、コロナ禍にも関わらず町内・県内からの多くの来訪者が訪れている。	令和3年5月
4)定性的な効果発現状況	<ul style="list-style-type: none"> 鎌倉時代より天草下島の北部一帯を統治した「志岐氏」のルーツを探り、歴史認識をさらに深め、地域の歴史への関心をさらに深めていただくため、全国各地の「志岐さん」とそのゆかりの方々にお集まりいただき、「志岐」という縁に歴史を探り、地元住民のおもてなしによる相互交流を深めることを目的にイベントを開催した(平成28年10月開催、57名出席)。 町の観光振興に向けて、観光協会の本気度が高まっており、近年、協会内での会議が活発に開催されている。 													
5)実施過程の評価	実施内容													
	モニタリング	各種団体による協議実施(事業成果、事業の進捗状況等) 苓北町ホームページ等による情報公開				実施状況				今後の対応方針等				
						都市再生整備計画に記載し、実施できた ●				今後も継続的に実施していく。				
						都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した ●								
住民参加プロセス	富岡城新大手門広場整備事業に係る住民説明会の実施				都市再生整備計画に記載し、実施できた ●				富岡城お城まつりについては今後も継続的に支援を実施。その他の取り組みは完了。					
	富岡城新大手門広場整備工事現地見学会の実施				都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した ●									
	多くの町民、各種団体、事業者主体の企画・運営による富岡城公園を中心とした富岡城お城まつりの開催				都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった									
持続的なまちづくり体制の構築	商工会青年部による苓北町全体のまちづくり活動の展開				都市再生整備計画に記載し、実施できた ●				本町における来訪者との交流の活性化、にぎわいの創出を図るため、商工会青年部を中心に横断的・総合的な取り組みが展開できるよう、関連団体の連携強化を支援する。					
					都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した ●									
					都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった									

