

都市再生整備計画事業 フォローアップ報告書
第2期富岡志岐地区

平成28年9月

熊本県苓北町

記入にあたっての留意事項(このページは、提出の際には添付する必要はありません。)

本様式は参考様式です。

事後評価様式の記入にあたって、下記の点に留意してください。

1. モニタリング(一部の結果)・事後評価・フォローアップの3段階を、様式にご記入いただきます。それぞれの内容・記載要領は、以下のとおりです。
また、記入項目の詳細や記入例については「事後評価シート作成の手引き」を参照してください。

| 段 階 | 内 容 | 時 期 | 記入欄の 色分け |
|----------------|-----------------------------------------------|-----------------|-------------|
| (第一段階) モニタリング | 事業期間中に、実施状況、数値目標の達成状況、効果発現の状況を確認する | 交付期間中の 任意の時期 | |
| (第二段階) 事後評価 | 評価項目の計測(見込みの値でも可)、効果発現に関わる要因、今後のまちづくり方策等を整理する | 最終年度 | |
| (第三段階) フォローアップ | 事後評価時に「見込みの値」としたものに対して、事業終了後に、確定した数値で再度整理する | 原則、交付終了の翌年度 | |

2. 計画変更またはフォローアップなどの際、数値及び文章の修正が必要となった場合は、適宜、欄(枠)を拡張するなどして記入してください。その際、当初計画または事後評価の際に記載した内容(元からの記載内容)は削除せず、消し線を用いて対応してください。

例1) 数値等の軽微な修正

【修正前】 整備事業 面積 2,300㎡
【修正後】 2,800㎡

例2) 文章の修正

【修正前】 ……するものとし、特に、 ~~館のイベント等に関する情報を発信していくものとする。~~
【修正後】 特に、 館のイベント等に関する最新情報をリアルタイムでHP上から提供していくものとする。

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4- 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

| 指標 | 単位 | 従前値 | 目標値 | 事後評価 | | | | フォローアップによる確定値 | 計測時期 | フォローアップ時点での達成度 | 確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等 | | 総合所見 |
|-----|----------------------|-----|--------|--------|----------|-------|------------|---------------|--------|----------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 評価値 | 見込み・確定の別 | 目標達成度 | 1年以内の達成見込み | | | | 理由 | 改善策の方向性 | |
| 指標1 | 富岡ビジターセンター(富岡城)の来館者数 | 人 | 33,200 | 35,000 | 32,893 | 確定 | × | あり | 33,276 | H28年3月 | — | 改善策はそのまま改善策に補強が必要新たに改善策をたてる | 富岡城址周辺整備は、3期に亘る長期計画で進めており、今後の施設・ソフトの充実により地区の魅力はより一層高まり、来館者数の増加が期待できる。 |
| 指標2 | ボランティアガイド協会の会員数 | 人 | 23 | 30 | 32 | 確定 | | あり | 30 | H28年3月 | — | 改善策はそのまま改善策に補強が必要新たに改善策をたてる | ボランティアガイド協会の活動や各種アクション(VISITあまぐさプロジェクト、天草ジオパーク、九州オルレ等)が、ガイドのやりがい向上ややり手の発掘につながったと考える。 |

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2- から転記 全ての指標について記入

フォローアップの必要のある指標について記入

全ての指標について記入

様式4- その他の数値指標の確定

| 指標 | 単位 | 従前値 | 目標値 | 事後評価 | | | | フォローアップによる確定値 | 計測時期 | フォローアップ時点での達成度 | 確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等 | | 総合所見 |
|-----------|------------------|-----|--------|------|---------------------------|-----|------------|---------------|--------|----------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 評価値 | 見込み・確定の別 | 達成度 | 1年以内の達成見込み | | | | 理由 | 改善策の方向性 | |
| その他の数値指標1 | 観光客入り込み数 | 人 | 79,346 | / | 165,440 | 確定 | / | / | 167537 | H28年9月 | / | 改善策はそのまま改善策に補強が必要新たに改善策をたてる | 本事業をはじめ、VISITあまぐさプロジェクト、天草ジオパーク、九州オルレ等の多様な取り組みにより、観光入り込み数は増加傾向で推移している。 |
| その他の数値指標2 | ボランティアガイド協会の利用者数 | 人 | 612 | / | 525 H27.4~H27.10までの実績値 | 確定 | / | / | 1623 | H28年3月 | / | 改善策はそのまま改善策に補強が必要新たに改善策をたてる | ガイド利用者は着実に増加しており、ガイドの知名度は高まりつつある。 |

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2- から転記 全ての指標について記入

フォローアップの必要のある指標について記入

全ての指標について記入

2. 今後のまちづくり方策の検証

様式4- 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

| 事後評価シート 添付様式5- に記載した今後のまちづくり方策(事項) | 実施した具体的な内容 | 実施した結果 | 今後の課題 その他特記事項 | |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ・成果を持続させるために 行う方策 | 富岡城址、歴史資料館を観光拠点とした歴史・文化の周知 | 第3期富岡志岐地区都市再生整備計画において、大手門広場(築地塀・堀切橋・石垣・大手門)、追手門広場(築地塀・高麗門・石垣)、出丸広場、二の丸広場(築地塀)、志岐城記念広場、富岡吉利支丹供養碑千人塚公園の整備を計画している。 | (実施前であり、現時点における成果はなし。) | 都市再生整備計画事業の円滑な実施を図り、富岡城址、歴史資料館を観光拠点とした歴史・文化の周知に努める必要がある。 |
| | 広域からの集客力アップ | 第3期富岡志岐地区都市再生整備計画において、富岡港キーステーションの整備をはじめ、観光案内版・各史跡案内表示板の設置、九州オルレ天草北コースの設定を計画している。また、富岡城、志岐城、九州オルレ天草北コースの案内等、情報発信のためのホームページを作成する予定である。 | (実施前であり、現時点における成果はなし。) | 都市再生整備計画事業の円滑な実施を図り、広域からの集客力アップに努める必要がある。 |
| | ボランティアガイド協会の活動支援 | 第2期計画に引き続き、ボランティアガイド育成講座の開催や地元ボランティアガイドによる案内コースの設定、一般団体や個人用、教育旅行をターゲットとしたホームページの作成・紹介を実施している。 | (実施前であり、現時点における成果はなし。) | 都市再生整備計画事業の円滑な実施を図り、ボランティアガイド協会の活動支援に努める必要がある。 |
| | 歴史のまちづくり啓発活動 | 第3期富岡志岐地区都市再生整備計画において、第2期計画に引き続き、歴史セミナー(歴史講座)の開催を計画している。 | (実施前であり、現時点における成果はなし。) | 都市再生整備計画事業の円滑な実施を図り、歴史のまちづくり活動の啓発に努める必要がある。 |
| | 地域主体によるまちづくり活動の展開 | 地域主体による様々な活動(福祉、観光、まちづくり)に対する支援を行い、地域力の向上及び地域コミュニティの醸成を図る。 | 町で計画している各種事業において、計画段階から多くの町民に参加を促し、町民・行政が一体となったまちづくりを継続的に展開している。 | 都市再生整備計画事業の円滑な実施を図り、地域主体によるまちづくり活動の展開に努める必要がある。 |
| 改善策 | 歴史街道周辺施設の整備 | 第3期富岡志岐地区都市再生整備計画において、大手門広場(築地塀・堀切橋・石垣・大手門)、追手門広場(築地塀・高麗門・石垣)、出丸広場、二の丸広場(築地塀)、志岐城記念広場、富岡吉利支丹供養碑千人塚公園の整備を計画している。(再掲) | (実施前であり、現時点における成果はなし。) | 都市再生整備計画事業の円滑な実施を図り、歴史街道としての魅力向上に努める必要がある。 |
| ・まちづくりの目標を達成するための改善策 ・残された課題・新たな課題への対応策 ・その他 必要な改善策 | | | | |

事後評価シート 添付様式5- から転記

様式4- フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

| 追加が考えられる今後のまちづくり方策 | 具体的内容 | 実施時期 | 実施にあたっての課題 その他特記事項 |
|--------------------|-------|------|--------------------|
| | | | |